ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -16-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
68)	

ಪಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical Manager KRIDL ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 2-3-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-7-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 59 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

3/9/13

69) ಟಿ.ಪ್ಪ

ಈ ಶಿಲುಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 2-3-13 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ 59 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

3/9/13

70 ಟಿ.ಪ್ಪ

ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿದೆ.

8/9

EXECUTIVE ENGINEER

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,

Dasarahalli Zone, Bangalore-57.